



**Decreto n.280**

**Oggetto:** lavori di realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S. Agostino del Porto di Cagliari. CUP B21F2000000005 – CIG 83730370B8  
- *Disapplicazione penali* -

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:**

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.328 del 11/08/2021 col quale sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S. Agostino del Porto di Cagliari alla Ditta Elcal Srl per un importo di € 283.744,83, di cui € 10.123,23 di oneri per la sicurezza;
- VISTO** il relativo contratto, stipulato in data 29/09/2020 con rep. n.18;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 06/10/2020, che prevedeva la fine contrattuale dei medesimi in data 04/03/2021;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 31/05/2021;
- VISTO** lo Stato Finale dei lavori del 23/08/2021 in cui, come da richiesta del RUP, il DL ha applicato una penale pari a € 25.252,86, corrispondente a 89 giorni di ritardo;
- TENUTO CONTO** che l’appaltatore ha firmato la contabilità finale dei lavori con riserva, chiedendo la disapplicazione delle penali ai sensi dell’art.91 del D.L. n. 18/2020 (recante misure di sostegno connesse all’emergenza covid-19);



**VISTA** la nota del 09/09/2021 (prot. int. n.19184), con cui il RUP ed il DL hanno considerato valide le motivazioni addotte dall'appaltatore, ritenendo che comunque non sia stato arrecato un danno all'Ente, anche in considerazione della mancanza di crocieristi e del fatto che la struttura è stata inaugurata in data 09/07/2021 in occasione dell'arrivo della Costa Firenze;

**CONSIDERATO** che la Giurisprudenza in materia ha chiarito che il danno deve essere determinato non in termini strettamente economici, ma con specifico riferimento ad un effettivo vulnus dell'interesse pubblico;

**VISTA** la nota del 09/09/2021 (prot. int. n.19186), con cui il Dirigente dell'Area Tecnica ha condiviso quanto espresso da RUP e DL con la predetta nota e, in considerazione dell'assenza di danni per mancata utilizzazione della struttura da parte dell'Ente, ha proposto la disapplicazione totale della penale applicata nello Stato Finale;

**VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

### **DECRETA**

di disapplicare integralmente la penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale della zona S. Agostino del Porto di Cagliari di € 25.252,86, in considerazione dell'assenza di danno.

Cagliari, 09.09.2021

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**  
*Ing. Sergio Murgia*

**Il Segretario Generale**  
*Avv. Natale Ditel*

**Il Presidente**  
Prof. Massimo Deiana

**Atto redatto da:**  
*Ing. Alessandra Mannai*