



Decreto n. 338

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di fornitura e posa in opera di n.2 impianti di trattamento delle acque di prima pioggia nei piazzali di sosta per i semirimorchi della zona Sa Perdixedda, all'esterno dell'area di security – CUP D27E17000090005 – CIG 7938099685

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:


VISTA la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTO il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n.264 del 26/06/2019 con cui è stata affidata la fornitura e posa in opera di n.2 impianti di trattamento delle acque di prima pioggia nei piazzali di sosta per i semirimorchi della zona Sa Perdixedda, all'esterno dell'area di security all'Impresa Ocrum Costruzioni Srl per un importo di € 62.424,40 + € 1.500 di oneri sicurezza + IVA (22%), per complessivi € 77.987,67;

VISTA la nota del 16/07/2019 (prot. n.14335) con cui il Direttore dei Lavori ha comunicato che durante un sopralluogo effettuato congiuntamente ai tecnici di Abbanoa è stato accertato che la rete fognaria delle acque nere esistente in Viale la Plaja, contrariamente a quanto comunicato da Abbanoa nel corso sopralluogo preliminare eseguito durante la predisposizione del progetto, non consente l'allaccio delle acque di prima pioggia;



- CONSIDERATO** che la medesima Società Abbanoa, come comunicato dal Direttore Lavori nella succitata nota, per evitare intralcio al traffico veicolare in una delle vie cittadine più intensamente trafficate, unica via d'accesso all'hinterland occidentale, di collegarsi al collettore fognario acque nere esistente in via Sa Perdixedda;
- VISTA** la perizia suppletiva e di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori in data 22/07/2019 per prevedere le suddette lavorazioni;
- VISTA** la relazione del 25/07/2019 con cui il RUP, Ing. Alessandra Mannai, ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lett.c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 (*“circostanze impreviste e imprevedibili”*);
- VISTO** l'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 che prevede che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 27.378,18, corrispondente ad un incremento dell'importo iniziale dell'affidamento del 43,85%, trova copertura fra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al Decreto n.229/2019 di avvio della procedura di affidamento, alla voce imprevisti;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;



DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di fornitura e posa in opera di n.2 impianti di trattamento delle acque di prima pioggia nei piazzali di sosta per i semirimorchi della zona Sa Perdixedda, all'esterno dell'area di security, che comporta un maggior importo dei medesimi di € 27.378,18 + IVA (22%), per complessivi € 33.401,38.

Il suddetto importo trova copertura fra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al Decreto n.229/2019 di avvio della procedura di affidamento, alla voce imprevisti.

Cagliari, 05.08.2019

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:
Ing. Alessandra Mannai