



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

DECRETO N. 195 del 10.06.2022

Oggetto: Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres. – **Rimodulazione quadro economico**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

VISTO il D.M. n. 284 del 14 luglio 2021 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;


VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 253 del 31.12.2014 con il quale sono state approvate le risultanze della procedura di gara, ed aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto in favore dell'operatore economico SALES S.p.A., con sede legale in Via Nizza, n. 11, 00198 Roma (RM), P. IVA 01005681000, secondo le condizioni economiche e tecniche offerte in gara, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica positiva, in capo all'aggiudicatario e ai progettisti dallo stesso incaricati, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

RICHIAMATO il decreto n. 533/2019 con il quale veniva approvato il progetto definitivo dell'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'antemurale di ponente e della resecazione della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – programmazione attuativa regionale FSC 2007/2013 linea di azione 6.1.2.a.1 adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. hub portuale di Porto Torres;

VISTO il contratto REP. 36357 del 16.12.2019, registrato in Cagliari al n. 12964 del 16.12.2019;



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

RICHIAMATA la Determina n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico, prot. n. 5422 del 17.03.2021, nominato con Decreto n. 74 del 16.03.2021, con la quale di determina:


1. L'individuazione del sito di Piombino per la fabbricazione dei cassoni cellulari;
2. Si adotti un provvedimento da recepire in un atto aggiuntivo al contratto d'appalto che tenga conto della necessità:
 - a. di stabilire un nuovo termine contrattuale per la realizzazione dell'intervento;
 - b. di aggiornare i prezzi anche per tenere in conto il diverso sito di prefabbricazione e di mancato MOB-DEMOB del bacino Galleggiante di prefabbricazione;
 - c. di riconoscere alla Sales Spa i costi netti di adeguamento dei cassoni cellulari per il trasporto marittimo in base alle specifiche R.I.N.A., mantenendo le dimensioni ed il numero dei cassoni stessi offerti in sede di gara;
 - d. di riconoscere alla Sales Spa sia i costi vivi di rimorchio dei cassoni dal sito di prefabbricazione al sito di installazione, sia dei relativi oneri assicurativi, con esclusione dei costi di posizionamento che restano a carico della SALES SpA;
 - e. di manlevare espressamente la ADSP dagli eventuali costi per la perdita dei manufatti nel corso del trasporto marittimo che restano a carico della SALES;

RICHIAMATO il decreto n. 59/2021 con il quale veniva autorizzata la stipula dell'Accordo di Ricerca tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e l'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) per le attività per la selezione delle aree di trapianto, per scelta della tecnica di trapianto della Posidonia oceanica più idonea e per le attività di formazione e divulgazione tecnico-scientifica riguardo le tematiche ambientali connesse, per un importo di € 50.000,00, da erogarsi sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e si approvava il quadro economico rimodulato;

RICHIAMATO il decreto n. 101/2021 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo del "Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO" e si autorizzava di dare avvio alla procedura aperta telematica secondo la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo pari a € 639.388,70 oltre IVA di legge e si approvava il quadro economico rimodulato;

RICHIAMATO il decreto n. 141/2021 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'antemurale di ponente e della resecazione della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – programmazione attuativa regionale FSC 2007/2013 linea di azione 6.1.2.a.1 adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. hub portuale di Porto Torres;

RICHIAMATA la Determina n. 2 del Collegio Consultivo Tecnico, prot. n. 15275 del 15.07.2021, nominato con Decreto n. 74 del 16.03.2021, con la quale di determina:



1. nuovi oneri per apprestamento dei cassoni per il trasporto pari a euro 980.000,00;
2. costi per produzione cassoni a piombino per un importo pari a euro -216.000,00;

determinando un aumento contrattuale pari a euro 764.000,00 oltre l'accantonamento di euro 1.000.000,00 per costi vivi di rimorchio dei cassoni dal sito di prefabbricazione al sito di installazione, sia dei relativi oneri assicurativi, con esclusione dei costi di posizionamento che restano a carico della SALES SpA;

RICHIAMATO il decreto n. 269/2021 con il quale veniva affidato il “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A.8.a) PMA (monitoraggio mammiferi, CO e PO)” per un importo totale di € 91.042,50 di cui € 74.625,00 per il servizio ed € 16.417,50 per IVA al 22%;

RICHIAMATO il decreto n. 283/2021 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria definitiva del “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO” per un importo totale di € 556.459,47 di cui € 456.114,32 per il servizio ed € 100.345,15 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che in data 23.09.2020, con nota prot 20277, l'Area Marina Protetta del Parco dell'Asinara ha comunicato che è interessata a valutare l'effetto sulla fauna ittica associata al posizionamento dei moduli, le cui forme dovranno simulare tipologie di rifugio per specie marine costiere e chiede, al fine di rendere più efficace l'intervento di avviare un'attività di concertazione con i vari portatori di interesse al fine di condividere la scelta, il numero e il posizionamento di tutti i moduli previsti;

RICHIAMATO il decreto di spesa a firma del Segretario Generale per la liquidazione della cartella di pagamento n. 102 2019 00168002 74 000, prot. A.d.S.P. Mare di Sardegna n. 20365 del 24.9.2021 dell'importo di € 12.557,22 con la quale il C.S. LL.PP. ha iscritto la somma a ruolo con conseguente emissione della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;


RICHIAMATO il decreto n. 376/2021 con il quale veniva rimodulato e approvato il quadro economico approvato con Decreto n. 101/2021, senza aumento di finanziamento;

RICHIAMATO il Decreto n. 7/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo del “Servizio di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici” e il relativo QE ed è stato autorizzato l'avvio della Procedura aperta telematica;

CONSIDERATO che con nota prot. 1763 del 26.01.2022 gli enti di controllo ISPRA e ARPAS hanno dato il proprio nulla osta sul trapianto di Posidonia oceanica con tecniche innovative, trapianto finalizzato all'utilizzo dei rizomi prelevati dall'area portuale d'espianto nonché sul piano del monitoraggio quinquennale;



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

RICHIAMATO il Decreto n. 61 del 23.02.2022 con il quale viene affidato l'incarico del direttore operativo;

RICHIAMATO il Decreto n. 74 del 03.03.2022 con il quale si affidano le integrazioni richieste da ISPRA e ARPAS a completamento del monitoraggio ante operam dei mammiferi marini per la prescrizione ambientale A8.a);

RICHIAMATI i Decreti n. 71 del 02.03.2022 e n. 83 del 14.03.2022 con il quale si affida l'attività di modellistica correntometrica richiesta dall'ISPRA e dall'ARPAS a completamento del monitoraggio ante operam per la prescrizione ambientale A8);

RICHIAMATO il Decreto n. 85/2022 con il quale è stato autorizzata la stipula dell'Accordo di Ricerca tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e l'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) ed è stato rimodulato e approvato il quadro economico approvato con Decreto n. 376/2021, senza aumento di finanziamento;

RICHIAMATO il Decreto n. 146/2022 con il quale è stato rettificato l'importo impegnato con Decreto n. 283/2021 per il "Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO";

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al prot. 1183 del 11.05.2022, con il quale viene stabilito il nuovo prezzo per la fornitura e posa in opera dei dissuasori antistrascico e il nuovo prezzo per la fornitura e posa in opera per la creazione di moduli atti al ripopolamento ittico dei fondali marini del parco dell'Asinara;

CONSIDERATO che con Determina n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico, prot. n. 5422 del 17.03.2021, viene individuato il porto di Piombino quale sito per la fabbricazione dei cassoni cellulari e pertanto non viene riconosciuto l'importo di € 40.000,00 quali oneri di sicurezza aggiuntivi determinati nel progetto di variante che prevedeva quale sito per la fabbricazione dei cassoni cellulari il porto di Porto Torres;

RICHIAMATO il Decreto n. 187/2022 con il quale è stata dichiarata l'aggiudicataria definitiva del "servizio di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici" per un l'importo pari a € 589.131,194 di cui € 482.894,42 per l'esecuzione del servizio e € 106.236,77 di IVA al 22%;

RICHIAMATO il Decreto n. 194 /2022 con il quale è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico – amministrativo e statico (in corso d'opera e finale);

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 09.02.2022, acquisita al prot. n. 3081 in pari data;

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;



SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente della Direzione Tecnica Nord;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1. DI APPROVARE** il quadro economico, approvato con Decreto n. 85/2022, rimodulato come indicato nell'allegato A allegato al presente decreto senza aumento di finanziamento.
- 2. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento risulta impegnata in conto residui con imputazione al capitolo 2.1.1.010 "Acquisto, costruzione e trasformazione degli impianti portuali e immobiliari".
- 3. DI DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente di procedere all'effettuazione delle verifiche, pubblicazioni e comunicazioni di legge.

Il Dirigente della DTN
Ing. Alessandro Meloni




Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa M. Valeria Serra
(Per la copertura finanziaria)



Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel



Il Presidente
Prof. Avv. Massimo DEIANA



Documento firmato digitalmente e pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.adspmaredisardegna.it.