



Decreto n.295

Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione dei fondali del canale S. Bartolomeo - CUP B26F20000080005 – CIG 85684669D2.

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.43 del 18/02/2021 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei fondali del canale S. Bartolomeo alla Ditta Zeta Srl, per un importo di € 158.427,24, oltre € 4.805,69 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 163.232,93, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72;
- VISTO** il contratto n.16 del 05/05/2021, stipulato tra la suddetta Ditta e l’Autorità per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 17/06/2021;
- TENUTO CONTO** che durante l’esecuzione dell’intervento e, in particolare, durante il salpamento dei relitti e delle carcasse presenti sul fondale si è potuto valutare che la consistenza, in termini di dimensioni e peso, è risultata notevolmente superiore rispetto a quanto previsto progettualmente. Peraltro, in fase progettuale poteva essere effettuata solo una stima della consistenza dei medesimi, essendo quest’ultima valutabile esclusivamente col salpamento degli stessi;



- VISTA** la nota del 27/09/2021 con il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi;
- VISTA** la relazione del 28/02/2021 con cui il RUP ha accertato la sussistenza delle cause, condizioni e presupposti che consentono la variante;
- TENUTO CONTO** che la variante in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 (circostanze impreviste ed imprevedibili);
- CONSIDERATO** che il maggior importo dei lavori pari a € 41.352,68, corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale del 26,10%, trova copertura mediante impegno di ulteriori somme nel quadro economico dell'intervento appaltato di cui al succitato Decreto n.43/2021;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori di manutenzione dei fondali del canale S. Bartolomeo, che presenta il seguente quadro economico:

a) Lavori	
- Importo lavori	€ 199.779,92
- Oneri per la sicurezza	€ <u>4.805,69</u>
sommano i lavori	€ 204.585,61
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 20.000,00
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 27.280,00
- spese di gara e pubblicità	€ 250,00
- I.V.A. sulle somme	€ <u>9.900,00</u>
Sommano	€ 57.430,00
- TOTALE	€ 262.015,61



L'importo del suddetto quadro economico trova copertura come da Decreto n.43 del 18/02/2021 di aggiudicazione della relativa gara d'appalto.

Il maggior importo dei lavori, pari a € 44.322,68 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72, che non trova copertura nel succitato quadro economico, graverà sul Capitolo U211/20 del Bilancio di previsione dell'anno 2021.

Cagliari, 30.09.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai