



DECRETO N.268 DEL 04/08/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI PORTO TORRES – CUP B24B14000270005. CIG 86510310A0. APPROVAZIONE DI VARIANTE (AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

VISTO il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 232 del 26.06.2018 di istituzione dell’Ufficio Territoriale Portuale di Olbia ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina D.T.N. n. 27 del 31/07/2020 di approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, e del relativo quadro economico allegato per l’importo di finanziamento pari € 1.975.000,00 (unmilionenovecentosettantacinquemila/00);

EVIDENZIATO CHE con Decreto N. 308/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la Manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres;

VISTO il Decreto N. 114 del 19/04/2021 con il quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta IGE impianti S.r.l. con sede legale in Via Adige n.9 06016 San Giustino (Perugia), partita iva 01373380516;



VISTA la Determina del Dirigente della DTN n°16 del 25/06/2021 con la quale viene dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 12 luglio 2021;

VISTO il Contratto Telematico Rep. n. 44 del 19.11.2021;

RICHIAMATO il DL 17 maggio 2022, n.50 c.d. DL "Aiuti" e DL 73/2021 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106);

ESAMINATA la perizia di variante, consegnata in data 11 luglio 2022 dal Direttore dei Lavori, Ing.Marco Mura composta dai seguenti documenti:

- 01 Elenco Elaborati
- 02 Relazione Illustrativa e Quadro Economico
- 03 Analisi nuovi Prezzi
- 04 Elenco nuovi Prezzi
- 05 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 06 Relazione Tecnica Torri E Calcoli Illuminotecnici
- 07 Planimetrie Porto Commerciale
- 08 Planimetrie Porto Industriale
- 09 Computo Metrico Estimativo
- 10 Quadro comparativo

VISTO l'art. 106 comma 1, lett. C, punto 1)*la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative;*

PRESO ATTO delle motivazioni addotte da Direttore dei Lavori e indicate nella relazione di perizia allegata alla presente e fra le cui motivazioni si evidenzia l'emanazione del DL 17 maggio 2022, n.50 c.d. DL "Aiuti" e DL 73/2021 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106);

VISTO il quadro economico di Variante sotto riportato:



Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti d'illuminazione del porto di Porto Torres						
	Quadro economico	PROGETTO ESECUTIVO	Aggiudicazione Decreto n.114/2021	IMPORTO RIMODULATO	PERIZIA <10%	DIFF +/-
						8,80%
A	Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 1.736.736,52	€ 1.736.736,52	€ 1.736.736,52	€ 1.889.596,39	€ 152.859,87
	Sconto di gara 30,939 %		€ 537.328,91	€ 537.328,91	€ 584.622,23	€ 47.293,32
A1	Restano netti per lavori		€ 1.199.407,61	€ 1.199.407,61	€ 1.304.974,16	€ 105.566,55
B	Oneri per la sicurezza	€ 26.945,65	€ 26.945,65	€ 26.945,65	€ 29.338,83	€ 2.393,18
C	Totale lavori compresi gli oneri per la sicurezza	€ 1.763.682,17	€ 1.226.353,26	€ 1.226.353,26	€ 1.334.313,00	€ 107.959,74
	Somme a Disposizione					€ -
a	Pogettazione definitiva / esecutiva	€ 103.716,18	€ 103.716,18	€ 92.829,07	€ 92.829,07	€ -
b	Onorari geologo	€ 1.262,64	€ 1.262,64	€ 1.262,64	€ 1.262,64	€ -
c	Onorari validatore al netto dello sconto del 62,13%	€ 14.900,52	€ 14.900,52	€ 14.900,52	€ 14.900,52	€ -
d	Oneri per Soprintendenza Archeologica (nota n.24664 del 18.12.2019)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00
e	Caratterizzazioni siti fondazioni torrifaro	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00
f	Rup 2% di C	€ 35.273,64	€ 35.273,64	€ 35.273,64	€ 38.378,70	€ 3.105,06
g	Imprevisti ed altri Oneri	€ 36.164,85	€ 36.164,85	-€ 18.002,04	€ -	€ 18.002,04
h	Incarico CSE + cassa 4% + IVA 22% (sconto 7,17%)			€ 45.000,00	€ 44.118,59	-€ 881,41
i	Incarico per supporto al RUP			€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00
l	somme a disposizione			€ 10.000,00	€ 449.197,48	€ 439.197,48
	Economie derivanti dal ribasso d'asta		€ 537.328,91	€ 537.382,91	€ -	-€ 537.382,91
L	Totale Somme a Disposizione	€ 211.317,83	€ 748.646,75	€ 748.646,74	€ 640.687,00	-€ 107.959,74
	Somme disponibili					€ -
M	Totale lavori	€ 1.763.682,17	€ 1.226.353,26	€ 1.226.353,26	€ 1.334.313,00	€ 107.959,74
N	IMPORTO QUADRO ECONOMICO (L+M)	€ 1.975.000,00	€ 1.975.000,00	€ 1.975.000,00	€ 1.975.000,00	€ -

VISTA l'istruttoria del Reponsabile del Procedimento agli atti al prot. 19222/2022. di proposta di approvazione della citata perizia;

RITENUTO che i lavori in variante siano stati adeguatamente motivati e che la perizia di variante sia stata correttamente formulata;

ACQUISITA la copertura finanziaria da parte del funzionario area amministrativa Nord Sardegna Dott.ssa Raffaella Verroca con imputazione in conto residui 2021 al cap U 2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" del bilancio di previsione 2022;

VISTO il "D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici";

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 09.02.2022, acquisita al prot. n. 3081 in pari data;

SENTITO il RUP, Ing. Bastiano Deledda

SENTITO il dirigente della DTN, Ing. Alessandro Meloni;



VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1. DI APPROVARE** la perizia di Variante seppure non materialmente allegata, quale parte integrante del presente atto, relativa al progetto esecutivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria e Recupero degli Impianti Di Illuminazione Del Porto Di Porto Torres, e il relativo Quadro economico riportato nelle premesse, redatto dal Direttore dei Lavori, per un importo del contratto complessivo pari a € 1.334.313,00 di cui per lavori di perizia di € 105.566,55 oltre € 2.393,18 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- 2. DI DARE ATTO** che la predetta perizia trova copertura, come da quadro economico sopra riportato, in conto residui 2021 sul Capitolo U 2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali", del Bilancio di previsione 2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Bastiano Deledda*

Il Dirigente della DTN

Ing. Alessandro Meloni*

Il Dirigente Amm.vo

Dott.ssa M. Valeria Serra*
(Per la copertura finanziaria)

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel*

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo DEIANA*

(*documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)