



DECRETO N. 419 del 17.11.2022

Oggetto: Approvazione della perizia di variante per la realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano.
CUP B11B21001040005 – CIG 92017482AB

Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, di riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, che sopprimendo le Autorità portuali di cui alla legge richiamata istituisce le Autorità di sistema portuale;
- VISTO** il D.M. 14 luglio 2021, n. 284, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito codice);
- VISTO** il decreto del Presidente n. 169 del 18 maggio 2022, con il quale l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata all’impresa CABRAS MARIANO S.R.L., che ha offerto uno sconto del 18,785%;
- VISTO** il relativo contratto d’appalto rep. n. 24 del 30.06.2022;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in oggetto in data 07.07.2022;
- RAVVISATA** la necessità di prevedere una maggiore luce per due dei quattro cancelli scorrevoli, sentita l’impresa portuale, anche in relazione ad eventuali acquisizioni di nuovi mezzi di sollevamento e per rendere più agevole il transito degli attuali;
- ATTESO** che in base ai rilievi effettuati durante l’attuale fase di esecuzione dei lavori occorre altresì prevedere maggiori volumi di scavo dell’area sterrata da pavimentare, come relazionato dal direttore dei lavori in data 09.11.2022 e dal responsabile del procedimento il 10/11/2022;
- TENUTO CONTO** che detta variante, di importo complessivo pari a 58.417,52 euro, determina un aumento dell’importo contrattuale del 6,9% circa e risulta prevista dall’art. 106, commi 1, lettere c) ed e) e 2 del codice;



CONSIDERATO che la medesima variante trova copertura alla voce “imprevisti” delle somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTI gli articoli 8 e 10 della summenzionata Legge 84/94;

DECRETA

di approvare la perizia di variante dei lavori di “realizzazione della nuova delimitazione doganale e di security nel porto di Oristano” col seguente quadro economico aggiornato:

a.	lavori		
	– lavori al netto del ribasso del 18,785%		862.167,60 euro
	– oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		42.895,88 euro
		<i>somma</i>	<i>905.093,48 euro</i>
b.	somme a disposizione della stazione appaltante		
	– rilievi, accertamenti e indagini		7.000,00 euro
	– allacciamento a pubblici servizi		5.000,00 euro
	– imprevisti		21.082,48 euro
	– spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)		20.000,00 euro
	– spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione		4.500,00 euro
	– spese di pubblicità e per la procedura di affidamento		500,00 euro
	– spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo		3.500,00 euro
		<i>somma</i>	<i>61.582,48 euro</i>
c.	IVA sulle somme a disposizione della stazione appaltante		8.800,00 euro
		<i>totale</i>	<i>975.475,96 euro</i>

Il Dirigente dell'area tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana